



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	1.746.621,51	% Período:	20,56%	11,66%	16,94%	12,27%	20,19%	18,37%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.945,94	% Período:	20,56%	11,66%	16,94%	12,27%	20,19%	18,37%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.017,21	% Período:	58,02%					41,98%						
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	1.682.658,36	% Período:	20,21%	11,77%	17,10%	12,39%	20,38%	18,15%						
Total: R\$ 1.746.621,51				%:	20,56%	11,66%	16,94%	12,27%	20,19%	18,37%					
Período:	Repassar:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			359.181,34	203.668,53	295.900,00	214.386,23	352.610,66	320.874,75						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			359.181,34	203.668,53	295.900,00	214.386,23	352.610,66	320.874,75						
Acumulado:	%:			20,56%	32,23%	49,17%	61,44%	81,63%	100,00%						
	Repassar:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			359.181,34	562.849,87	858.749,87	1.073.136,10	1.425.746,76	1.746.621,51						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			359.181,34	562.849,87	858.749,87	1.073.136,10	1.425.746,76	1.746.621,51						

PRAIA NORTE - TO
Local
terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT: