

Obra
CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA TANCREDO NEVES MUNICÍPIO DE
PRAIA NORTE - TO

Bancos
SINAPI - 02/2025 -
Tocantins
SBC - 03/2025 -
Tocantins

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 10.208.64	30,00% 3.062.59	35,00% 3.573.02	35,00% 3.573.02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.124.78	100,00% 5.124.78		
3	CONSTRUÇÃO DO MURO	100,00% 176.256.36	30,00% 52.876.91	40,00% 70.502.54	30,00% 52.876.91
4	PINTURA DO MURO	100,00% 15.849.18		20,00% 3.169.84	80,00% 12.679.34
5	LIMPEZA	100,00% 2.737.76			100,00% 2.737.76
Porcentagem			29,05%	36,75%	34,19%
Custo			61.064,28	77.245,40	71.867,03
Porcentagem Acumulado			29,05%	65,81%	100,0%
Custo Acumulado			61.064,28	138.309,68	210.176,72

Eng. Adanilton Alencar Alexandre Júnior
CREA nº 313978D/TO VISTO 58600/MT